

Správa o plnení PHRSR obce (Podľa Zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov § 12 písm. b)  
za rok 2022

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Názov obce :                 | Palárikovo        |
| Okres :                      | Nové Zámky        |
| Kód obce :                   | SK02345603<br>452 |
| Územný plán obce schválený : | 20.9.2012         |
| Dátum schválenia PHRSR :     | 24.11.2015        |
| Dátum platnosti PHRSR :      | 2015-2023         |

| Priorita /cieľ / 1: Oblasť hospodárstva        |                   |                         |                               |                          |                     |                             |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Opatrenie 1.1                                  |                   |                         |                               |                          |                     |                             |
| Názov aktivity                                 | Termín dokončenia | Celkové náklady /v EUR/ | Hodnotenie 2022 <sup>1)</sup> | Skutočné náklady /v EUR/ | Zdroje financovania | Komentár <sup>2)</sup>      |
| Vybudovanie cyklochodníka k PP                 | 2017              | 208000                  | nesplnené                     |                          | vlastné + EŠIF      | schválená žiadosť o NFP     |
| Opatrenie 1.2                                  |                   |                         |                               |                          |                     |                             |
| Názov aktivity                                 | Termín dokončenia | Celkové náklady /v EUR/ | Hodnotenie 2022 <sup>1)</sup> | Skutočné náklady /v EUR/ | Zdroje financovania | Komentár <sup>2)</sup>      |
| Rekonštrukcia chodníkov na Poštovej ul         | 2017              | 120000                  | splnené                       | 48801,02                 | vlastné + EŠIF      | chyba druhá strana chodníka |
| Budovanie chodníkov (k wellnessu)              | 2018              | 30000                   | nesplnené                     |                          |                     |                             |
| Dobudovanie nespvených komunikácií a chodníkov | 2022              | 1500000                 | nesplnené                     |                          |                     |                             |

| Priorita /cieľ / 2: Oblasť sociálna                         |                   |                         |                               |                          |                       |   |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|---|
| Opatrenie 2.1   |                   |                         |                               |                          |                       |   |
| Názov aktivity  | Termín dokončenia | Celkové náklady /v EUR/ | Hodnotenie 2022 <sup>1)</sup> | Skutočné náklady /v EUR/ | Zdroje financovania   | Komentár <sup>2)</sup>  |
| Výmena okien, oprava fasády na budove zdravotného strediska | 2016              |                         | splnené                       |                          |                       |   |
| Detské jasle  | 2017              | 300000                  | nesplnené                     | 0                        | vlastné + EŠIF        | nepodarilo sa získať financie   |
| Vybudovanie komunitného centra a denného stacionára         | 2022              | 50000                   | nesplnené                     |                          | vlastné               |   |
| Opatrenie 2.2   |                   |                         |                               |                          |                       |   |
| Názov aktivity  | Termín dokončenia | Celkové náklady /v EUR/ | Hodnotenie 2022 <sup>1)</sup> | Skutočné náklady /v EUR/ | Zdroje financovania   | Komentár <sup>2)</sup>  |
| výmena okien átrium   | 2019              | 37000                   | splnené                       | 72087,18                 | vlastné zdroje        | splnené s oneskorením   |
| rozšírenie kapacít MŠ                                       | 2019              | 226236,56               | splnené                       | 164991,7                 | IROP + vlastné zdroje | splnené s oneskorením   |
| vybavenie odborných učebni ZŠ                               | 2020              | 41107,97                | splnené                       | 52529                    | IROP + vlastné zdroje | splnené s oneskorením, skutočné náklady aj s nákladmi na projektové riadenie externou firmou, vyhotovením PD a pod. |
| Opatrenie 2.3   |                   |                         |                               |                          |                       |   |
| Názov aktivity  | Termín dokončenia | Celkové náklady /v EUR/ | Hodnotenie 2022 <sup>1)</sup> | Skutočné náklady /v EUR/ | Zdroje financovania   | Komentár <sup>2)</sup>  |
| výstavba nájomných bytov na Hlavnej ul                      | 2017              | 480000                  | nesplnené                     |                          | vlastné zdroje + ŠFRB | upustené od zámeru pre technické problémy   |
| bytová výstavba v zmysle UPD - Dukelská ulica               | 2020              | 500000                  | nesplnené                     |                          | vlastné zdroje + EŠIF |   |
|   | 2021              | 500000                  | nesplnené                     |                          | vlastné zdroje + EŠIF |   |
|   | 2022              | 500000                  | nesplnené                     |                          | vlastné zdroje + EŠIF |   |
| Budovanie nájomných bytov - Hviezdoslavova                  | 2021              | 480000                  | nesplnené                     |                          | vlastné zdroje + EŠIF |   |
| Opatrenie 2.4   |                   |                         |                               |                          |                       |   |
| Názov aktivity  | Termín dokončenia | Celkové náklady /v EUR/ | Hodnotenie 2022 <sup>1)</sup> | Skutočné náklady /v EUR/ | Zdroje financovania   | Komentár <sup>2)</sup>  |
| rekonštrukcia bývalej MŠ na obecný úrad                     | 2019              | 600000                  | nesplnené                     | 0                        | vlastné + EŠIF        | nepodarilo sa získať financie   |
| rozšírenie cnotína  | 2017              | 50000                   | prebieha                      |                          | vlastné               |   |
| zateplenie budovy obecného úradu                            | 2016              | 145000                  | splnené                       |                          |                       |   |
| Opatrenie 2.5   |                   |                         |                               |                          |                       |   |
| Názov aktivity  | Termín dokončenia | Celkové náklady /v EUR/ | Hodnotenie 2022 <sup>1)</sup> | Skutočné náklady /v EUR/ | Zdroje financovania   | Komentár <sup>2)</sup>  |
| vybudovanie tenisových kurtov a bask. ihriska               | 2018              | 150000                  | nesplnené                     |                          | vlastné               |   |

| Priorita /cieľ / 3: Oblasť environmentálna                         |                   |                         |                               |                          |                     |                               |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Opatrenie 3.1  |                   |                         |                               |                          |                     |                               |
| Názov aktivity   | Termín dokončenia | Celkové náklady /v EUR/ | Hodnotenie 2022 <sup>1)</sup> | Skutočné náklady /v EUR/ | Zdroje financovania | Komentár <sup>2)</sup>        |
| Dobudovanie obecnej kanalizácie                                    | 2020              | 1000000                 | nesplnené                     |                          | vlastné + EŠIF      | nepodarilo sa získať financie |
| Budovanie kanalizácie - ul. Dukelská, J. Palárika, ČSA             | 2016              | 570000                  | nesplnené                     |                          | vlastné + EŠIF      | nepodarilo sa získať financie |
| Opatrenie 3.2  |                   |                         |                               |                          |                     |                               |
| Názov aktivity   | Termín dokončenia | Celkové náklady /v EUR/ | Hodnotenie 2022 <sup>1)</sup> | Skutočné náklady /v EUR/ | Zdroje financovania | Komentár <sup>2)</sup>        |
| obstaranie nových mechanizmov na zabezpečenie separovaných odpadov | 2019              |                         | splnené                       |                          | vlastné + EŠIF      |                               |

<sup>1)</sup> Hodnotenie aktivít za rok 2022:

|           |   |
|-----------|---|
| Splnené   | <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black;"></span> |
| Nesplnené | <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #FF8C00; border: 1px solid black;"></span> |
| Prebieha  | <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black;"></span> |

<sup>2)</sup> Komentár : v prípade odchýlky od plánovaného stavu komentujeme príčiny a navrhuje nápravné opatrenia